Управление образованием Асбестовского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнёва»
Асбестовского городского округа
(МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева)

ПРИКАЗ

01.03.2022 **№52/1-од**

Об утверждении плана устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности

На основании предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.02.2022 №6/1, п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить план устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Козлова

Приложение
к приказу от 01.03.2022 №52/1-од

План
устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения по предписанию	Ответственный	Отметка об устранении
1	На объекте не обеспечено в полном объеме наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания (помещение по тех. паспорту БТИ подвал №9, 13, 14, 16, 1 этаж №1, 4, 22, 34)	01.06.2022	Поникарова Е.А.	
2	На объекте запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не в полном объеме обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (возможно закрытие на ключ) (помещение по тех. паспорту БТИ подвал №6, 8, 11, 17, 20, 21, 1 этаж №12, 13, 45, 47, 66, 67, 2 этаж №8, 10)	01.06.2022	Поникарова Е.А.	
3	На объекте направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.06.2022	Поникарова Е.А.	
4	На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	01.06.2022	Козлова О.А.	
5	На объекте смонтированные резервные источники питания систем	01.06.2022	Поникарова Е.А.	

	противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (не предоставлены подтверждающие сведения)			
6	На объекте уровень звука информации от звуковых оповещателей не соответствует требованиям норм пожарной безопасности (не предоставлены подтверждающие сведения)	01.06.2022	Поникарова Е.А.	
7	В подвале помещения складов класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по техническому паспорту БТИ помещения №7, 8) не отделены от помещения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой	01.06.2022	Поникарова Е.А.	

Управление образованием
Асбестовского городского округа
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8
им. А.Г. Махнева»
Асбестовского городского округа
(МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнева)
----------*----------
624260 Свердловская область,
г. Асбест, ул. Калинина, 40
Телефон 8 (34365) 7-14-15
e-mail: shcool-8@mail.ru
ОКПО 36411606
ОГРН 1026600629571
ИНН/КПП 6603000227/668301001

05.04.22 № 597
На № _____ от_____

Начальнику Управления
образованием Асбестовского
городского округа

Валеевой С.А.

Уважаемая Светлана Анатольевна!

Просим предусмотреть выделение денежных средств на устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности на основании предписания ОНД и ПР №6/1 от 18.02.2022:

1. На установку аварийного освещения на путях эвакуации согласно коммерческому предложению (прилагается) необходимо 406 тысяч рублей.

2. На установку ограждающей конструкции с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преграды согласно коммерческому предложениям (прилагается) необходимо 35 тысяч рублей.

Директор О.А. Козлова

05.04.22

Отчет об исполнении
плана устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности
от 01.06.2022

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения по предписанию	Ответственный	Отметка об устранении
1	На объекте не обеспечено в полном объеме наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания (помещение по тех. паспорту БТИ подвал №9, 13, 14, 16, 1 этаж №1, 4, 22, 34)	01.06.2022	Поникарова Е.А.	Приобретение и установка доводчиков и пружин 14.03.2022
2	На объекте запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не в полном объеме обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (возможно закрытие на ключ) (помещение по тех. паспорту БТИ подвал №6, 8, 11, 17, 20, 21, 1 этаж №12, 13, 45, 47, 66, 67, 2 этаж №8, 10)	01.06.2022	Поникарова Е.А.	Приобретение и установка замков на двери эвакуационных выходов с возможностью свободного открывания изнутри без ключа 14.03.2022
3	На объекте направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.06.2022	Поникарова Е.А.	Приобретение и установка светоотражающей таблички (ПГ) 14.03.2022
4	На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	01.06.2022	Козлова О.А.	1. Запрос коммерческих предложений на установку аварийного освещения на путях эвакуации. 2. Запрос на увеличение

				бюджетных полномочий в размере 450 тыс. рублей.
5	На объекте смонтированные резервные источники питания систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (не предоставлены подтверждающие сведения)	01.06.2022	Поникарова Е.А.	Наличие акта проверки обслуживающей организацией питания указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме
6	На объекте уровень звука информации от звуковых оповещателей не соответствует требованиям норм пожарной безопасности (не предоставлены подтверждающие сведения)	01.06.2022	Поникарова Е.А.	Наличие акта проверки обслуживающей организацией уровня звука от звуковых оповещателей
7	В подвале помещения складов класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по техническому паспорту БТИ помещения №7, 8) не отделены от помещения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой	01.06.2022	Поникарова Е.А.	1. Запрос коммерческих предложений на установку противопожарной преграды. 2. Запрос на увеличение бюджетных полномочий в размере 35 тыс. рублей.

Директор О.А. Козлова